

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA
“GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 593

DATA

21/11/2024

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione

OGGETTO:

LAVORI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE ACQUISITO TRAMITE AQ CONSIP NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 (INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. CUP J34E22001240006 – CIG B11EACF91D. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

OGGETTO: Lavori necessari all'installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale acquisito tramite AQ Consip nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”), “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”. CUP J34E22001240006 – CIG B11EACF91D. Approvazione Stato finale, Relazione Sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”

Premesso che:

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 117 del 14.03.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i “Lavori necessari all'installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale nell'ambito del PNRR – M6C2 investimento/sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, cofinanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu.”, dell'importo complessivo di € 171.000,00 di cui € 109.300,00 per lavori ed € 61.700,00 per somme a disposizione dell'Ente, redatto dall'arch. Luca Casetta con sede legale a Prata di Pordenone (PN);
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 168 del 08.04.2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Presotto Ennio S.r.l. (CF 01033710938), per l'importo complessivo di € 109.224,53 (composto da € 75.393,19 - importo soggetto a ribasso ed € 33.831,34 - costi di manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice) IVA esclusa;
- in data 24.04.2024 è stato stipulato il contratto per i lavori che sono iniziati con verbale di consegna del 06.05.2024;
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 436 del 27.07.2024 è stata disposta l'approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 al 12.07.2024 e la liquidazione all'impresa Presotto Ennio S.r.l. (CF 01033710938);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 482 del 29.08.2024 è stato approvato il secondo ed ultimo Stato Avanzamento dei Lavori al 29.08.2024 e la relativa liquidazione all'impresa Presotto Ennio S.r.l. (CF 01033710938);
- visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 02.08.2024 trasmesso dalla direzione lavori e recepito al prot. n. 15294-A del 02.08.2024, poi confermato dal successivo Certificato di Ultimazione Lavori del 29.08.2024 (prot. n. 16548-A del 29.08.2024), stante la pendenza, nel periodo intercorrente i due certificati, dell'esecuzione di alcune lavorazioni e forniture di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

Dato atto che il Direttore dei lavori arch. Luca Casetta, con nota assunta al prot. 16550-A del 29.08.2024 ha trasmesso i seguenti documenti sottoscritti anche dall'impresa, agli atti:

- registro di contabilità;
 - libretto delle misure n.1 aggiornato all'ultimo stato finale dei lavori;
- e con successiva nota prot. 19141-A del 10.10.2024 gli ulteriori sottostanti documenti:
- lo Stato finale dei lavori del 08.10.2024, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari a € 113.496,33 oneri di sicurezza inclusi (Allegato A);
 - Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione del 10.10.2024 (Allegato B);

Vista la Relazione sullo stato finale del direttore dei Lavori da cui si evince in particolare che il Quadro economico finale è così composto:

A) LAVORI	
Importo Lavori allo Stato Finale	€ 107.196,33
Oneri per sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.300,00
TOTALE A)	€ 113.496,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA al 22% su A	€ 24.969,19
Spese Tecniche (IVA e cassa inclusa)	€ 31.680,28
Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 849,40
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 4,80
TOTALE B)	€ 57.503,67
TOTALE GENERALE	€ 171.000,00

Considerato che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale di Direttore dei Lavori, arch. Luca Casetta, certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti da cui risulta un credito dell'Impresa appaltatrice di € 567,48 + IVA, pari alle ritenute di garanzia;

Vista le dichiarazioni di conformità previste dal DM 37/2008, e consegnate dall'impresa in data 09.08.2024 come da nota agli atti, ed acquisita nell'ambito della relazione sul conto finale l'attestazione da parte del Direttore dei Lavori circa la completezza e congruità della stessa;

Dato atto che l'avviso ai creditori (di cui agli art. 218 D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e art. 134 D. P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres) non è stato pubblicato in quanto non si sono verificate indebite occupazioni di aree o di stabili e che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come da dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto in data 04.10.2024;

Considerato che l'impresa è in regola nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali come risulta dal DURC prot. INAIL_45704897 con scadenza validità 31.01.2025;

Ritenuto di approvare le risultanze contabili allo stato finale, del conto finale e relazione e certificato di regolare esecuzione dei lavori necessari all'installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale acquisito tramite AQ Consip nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”), “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU” - CUP: J34E22001240006 - CIG: B11EACF91D, trasmessi dal Direttore dei Lavori e di liquidare conseguentemente l'impresa;

Dato atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione, in conformità alle previsioni del dell'art. 116 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto dello svincolo automatico della cauzione definitiva presentata dall'impresa a garanzia del contratto come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e dello svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,5%;

Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie comunicazioni di attestazione per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale, agli atti;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “*Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*”;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. “*Codice dei Contratti Pubblici*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “*Regolamento attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento*”;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in premessa per un importo totale netto di € 113.496,33 ed un credito residuo dell'impresa di € 567,48 + IVA 22%, pari allo svincolo delle ritenute di garanzia, per un importo complessivo di € 692,33;
2. di liquidare il credito residuo all'impresa di cui al punto precedente;
3. di confermare che la spesa trova copertura nella quota parte di € 436.658,00 del quadro economico dell'intervento di acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto, finanziato per € 335.230,00 dall'Unione Europea – “NextGenerationEU” nell'ambito del PNRR, e per la restante parte dal contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022, come indicato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022 e nella Determinazione del Direttore della SOC Approvvigionamenti Economato e Logistica n. 289 del 14.06.2023;
4. che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.200.200.0.0.0 “Fabbricati Strumentali (indisponibili)” – 20FABB.INDIS a valere sul budget PNRR (PNRR.TEL – BO LAVORITEL);
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Informatico on-line del CRO, in apposita area del sito WEB della stazione appaltante.

Allegati: Allegato A - Stato finale dei Lavori
 Allegato B - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”
- Ing. Dimitri Troncon -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 21/11/2024 11:55:48

IMPRONTA: 2A20216F2821E8040B8F0B3D7ED45334C60B9D51B162EBAA4885CBFB3A2420DB
C60B9D51B162EBAA4885CBFB3A2420DBED9334DE7B133EA60DEC10FF1BE74D59
ED9334DE7B133EA60DEC10FF1BE74D596384C6D3C61E8154E7E84D1AFE706FEB
6384C6D3C61E8154E7E84D1AFE706FEB2D8B77F629D92BB910BEA77D43A4BA4B

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARI
ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO
TELECOMANDATO DIGITALE

COMMITTENTE: CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO

IMPRESA: PRESOTTO ENNIO SRL

Contratto in data 24/04/2024 rep. n. registrato a AVIANO in data 24/04/2024 al n. di euro 109 224.53

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	109 300.00
Data Consegna:	06/05/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	06/05/2024	Importo per la Sicurezza:	6 300.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	27 531.34
Data Utile per Ultimazione:	04/08/2024	IMPORTO DI VARIANTE	113 575.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	6 300.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	28 608.17
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	21 844.91
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 21/11/2024 11:55:40

IMPRONTA: 28C3BAAD1030F6BFFBA49A70BCCB9CEBACFA533C854E8BEC1BB7C0768ED11997
ACFA533C854E8BEC1BB7C0768ED11997DD648BBE3139E47C71AB94C087A1662F
DD648BBE3139E47C71AB94C087A1662FCCB3B5F336CAE233BC4742B76C0C1BAF
CCB3B5F336CAE233BC4742B76C0C1BAF45EC98901C5D8A2DCC1E8BCBCA98F607

COMUNE DI AVIANO
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

COMMITTENTE: Centro di Riferimento Oncologico – CRO
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN)
RUP : Ing. Dimitri TRONCON

LAVORI DI : Missione 6, Componente 2 Salute, Investimento/Subinvestimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE. CUP J34E22001240006 - CIG B11EACF91D

IMPRESA : PRESOTTO ENNIO Srl
Via Talponedo n. 8, Porcia (PN)
P.IVA 01033710938

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione Dirigenziale n. 168 del 08-04-2024
Contratto di Appalto del 24-04-2024

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO: € 109.224,53
DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA: € 6.300,00

IMPORTO DEI LAVORI ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 16.07.2024 € 113.496,33
DI CUI ONERI DEL SICUREZZA € 6.300,00

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(Art. 28 Allegato II.14 del DLGS 36/2023)

1. Incarico di progettazione:

Con determinazione dirigenziale n.531 del 23.11.2023 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato l'incarico all'ARCH. CASSETTA LUCA DI PRATA DI PORDENONE per la REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO;

2. Progetto principale:

Il progetto di fattibilità tecnica economica e il progetto esecutivo sono stati consegnati via email PEC in data 02.02.2024.

3. Approvazione del progetto:

Con determinazione dirigenziale n.117 del 14.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori necessari all'installazione e messa in funzione di un sistema radiologico telecomandato digitale, acquisito tramite AQ Consip nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"), "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", dell'importo complessivo di € 171.000,00, dato da € 109.300,00 per lavori (di cui € 6.300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 61.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'architetto Casetta Luca, con sede operativa in via Strada delle Liti, 2 33080 Prata di Pordenone (PN);

4. Aggiudicazione dei lavori:

Con determinazione dirigenziale nr. 168 del 08.04.2024 è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE ACQUISITO TRAMITE AQ CONSIP NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE

2 (INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 109.224,53 ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI (IVA ESCLUSA). CUP J34E22001240006 –CIG B11EACF91D”, alla ditta PRESOTTO ENNIO SRL con sede in Via Talponedo n. 8 a Porcia (PN) P.IVA e C.F. 01033710938, che ha offerto un ribasso pari allo 0,10% sulla sola quota ribassabile di € 75.468,66, portando quest’ultima al valore di € 75.393,19. L’offerta risulta quindi pari ad € 109.224,53, composta da € 75.393,19 (importo soggetto a ribasso) ed € 33.831,34 (per costi di manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14 del Codice) IVA esclusa;

QUADRO ECONOMICO		QE da pr ogetto esecutivo	QE Aggiudicazione
A.	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	Det.n. 117 dd 14/ 03/ 2024	Ribasso 0,1%
A.1	Opere edili	€ 56 826,11	€ 56 784,49
A.1.1	Opere edili integrative	€ -	€ -
A.2	Impianti meccanici	€ 8 123,60	€ 8 117,66
A.3	Impianti elettrici	€ 38 050,29	€ 38 022,38
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 300,00	€ 6 300,00
	Sommano A.	€ 109 300,00	€ 109 224,53
	Suddivisi in :		
A.a	Importo esecuzioni dei lavori (esclusi per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
A.b	Importo esecuzioni dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) - base d'asta	€ 75 468,66	€ 75 393,19
A.c	Costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice) non soggetti a ribasso	€ 27 531,34	€ 27 531,34
A.d	Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati all'importo lavori assoggettato a ribasso ai sensi art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso	€ 6 300,00	€ 6 300,00
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA 22 %su A	€ 24 046,00	€ 24 029,40
B.2	Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)	€ 31 680,28	€ 31 680,28
B.3	Lavori in economia (IVA inclusa)	€ -	€ -
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 849,40	€ 849,40
B.5	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5 124,32	€ 5 216,39
	Sommano B.	€ 61 700,00	€ 61 775,47
C.	SPESA TOTALE		
C.1	SOMME A. + SOMME B.	€ 171 000,00	€ 171 000,00

5. Contratto di appalto:

In data 24.04.2024 è stato stipulato il contratto di appalto.

6. Garanzia definitiva:

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva mediante polizza n° E1510416, emessa in data 10.04.2024 dalla società ITAS Mutua agenzia di Pordenone, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione Appaltante Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

7. Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati, con verbale in data 06/05/2024 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione stabilito in giorni 90 dal capitolato speciale, doveva avvenire entro il 04/08/2024.

8. Perizia in corso d'opera, Atto di sottomissione del 16.07.2024:

Non è stata necessaria nessuna perizia in corso d'opera.

In data 16/07/2024 è stata definito un atto di sottomissione per l'esecuzione di alcuni lavori volti a migliorare la sicurezza delle strutture a soffitto e la qualità delle finiture a pavimento e controsoffitto.

L'atto di sottomissione richiama nuovi prezzi definiti con verbale di concordemente nuovi prezzi del 16/07/2024.

Il quadro economico derivante dall'atto di sottomissione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		QE da progetto esecutivo	QE Aggiudicazione	QE Atto di Sottomissione
A.	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	Det.n. 117 dd 14/ 03/ 2024	Ribasso 0, 1%	Sottoscritto il 16.07.2024
A.1	Opere edili	€ 56 826,11	€ 56 784,49	€ 56 784,49
A.1.1	Opere edili integrative	€ -	€ -	€ 4 271,80
A.2	Impianti meccanici	€ 8 123,60	€ 8 117,66	€ 8 117,66
A.3	Impianti elettrici	€ 38 050,29	€ 38 022,38	€ 38 022,38
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00
	Sommano A.	€ 109 300,00	€ 109 224,53	€ 113 496,33
	Suddivisi in :			
A.a	Importo esecuzioni dei lavori (esclusi per l'attuazione dei piani di sicurezza)			
A.b	Importo esecuzioni dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) - base d'asta	€ 75 468,66	€ 75 393,19	€ 78 588,16
A.c	Costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41. co. 14 del Codice) non soggetti a ribasso	€ 27 531,34	€ 27 531,34	€ 28 608,17
A.d	Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati all'importo lavori assoggettato a ribasso ai sensi art. 41. co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso	€ 6 300,00	€ 6 300,00	€ 6 300,00
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	IVA 22 %su A	€ 24 046,00	€ 24 029,40	€ 24 969,19
B.2	Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)	€ 31680,28	€ 31680,28	€ 31680,28
B.3	Lavori in economia (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113D.Lgs.50/2016	€ 849,40	€ 849,40	€ 849,40
B.5	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 5 124,32	€ 5 216,39	€ 4,80
	Sommano B.	€ 61 700,00	€ 61 775,47	€ 57 503,67
C.	SPESA TOTALE			
C.1	SOMME A. + SOMME B.	€ 171 000,00	€ 171 000,00	€ 171 000,00

9. Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall' Ing. Dimitri Troncon. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto arch. Luca Casetta. Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il sottoscritto arch. Luca Casetta.

10. Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dal capitolato speciale di appalto in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 04/08/2024.

11. Sospensione e riprese dei lavori:

Non sono ci sono state sospensioni dei lavori.

12. Proroghe concesse:

Non sono state concesse proroghe.

13. Scadenza definitiva del tempo utile:

Tenuto conto:

- Della data di inizio lavori dell' 06/05/2024
- Del tempo utile di esecuzione gg 90
- Della data di termine dei lavori prevista per il 04/08/2024
- La data di effettiva di ultimazione dei lavori è del 02/08/2024

riassumendo, le attività lavorative si sono svolte dal 06.5.2024 al 02.08.2024 per complessivi n. 78 giorni naturali e continui.

14. Ultimazione lavori:

I lavori sono stati ultimati il 02/08/2024.

Nel corso della visita in data 02/08/2024 si è accertato l'avvenuta conclusione dei lavori.

15. Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

I lavori sono stati conclusi in tempo utile, due giorni prima della scadenza.

16. Subappalto e subaffidamenti:

Sono stati presentati dalla ditta appaltatrice i seguenti sub affidamenti:

- Lavori di posa carpenteria metallica pesante alla ditta COSME SAS DI LA SALA CLAUDIO in data 19/06/2024 e
- Lavori di posa struttura e lastre in cartongesso alla ditta ELDERS ABDELKADER ALI MOHAMED in data 12/06/2024 e in data 19/06/2024

17. Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è verificato durante i lavori.

18. Sinistri alle persone e danni:

Durante i lavori non si è verificato alcun incidente.

19. Verbale di accordo bonario:

Non è stato necessario procedere a nessun accordo bonario avendo la ditta firmato la stato finale senza riserve.

20. Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle determinazioni della amministrazione e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

21. Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Pordenone con polizza n. 26617687/31.

22. Avvisi ai creditori:

In data 04.10.2024 il RUP ha emesso la Certificazione avviso ai creditori, sottoscritta digitalmente.

23. Certificati di acconto:

Con determinazione dirigenziale n. 297 del 20/06/2024 è stata liquidata, alla Ditta, la richiesta di somma di anticipazione pari a € 21.844,91 + IVA al 22%.

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto che si sommano all' anticipo del 20 % richiesto dalla Ditta per complessivi € 112.928,85.=, come segue:

Anticipazione	€	21.844,91 + IVA
Certificato N^ 1 in data 12/07/2024	€	48.306,41 + IVA
Certificato N^ 2 in data 29/08/2024	€	42.777,53 + IVA
<i>sommano gli acconti</i>	€	112.928,85 + IVA

24. Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa:

Lo stato finale è stato redatto in data 08/10/2024 ed importa:

Ammontare dei lavori e oneri della sicurezza	€	113.496,33
Anticipazione	€	21.844,91
Certificato N^ 1 in data 12/07/2024	€	48.306,41
Certificato N^ 2 in data 29/08/2024	€	42.777,53
<i>sommano gli acconti</i>	€	112.928,85

resta il credito netto dell'Impresa di

€ 567,48 + IVA

(dicorsi € cinquecentosessantasette/48) accettato dall'Impresa senza riserve.

25. Cessioni di credito:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione sottoscritta digitalmente dal RUP in data 04.10.2024 .

26. Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi:

L' Impresa PRESOTTO ENNIO SRL con sede in Via Talponedo n. 8 a Porcia (PN) P.IVA e C.F. 01033710938, ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal certificato INAIL_45704897 (D.U.R.C.) a tutto il 31/01/2025.

27. Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Aviano, lì 10.10.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Casetta

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto lo stato finale di data 08/10/2024

CONSIDERATO:

- che i lavori eseguiti dall' impresa ditta PRESOTTO ENNIO SRL con sede in Via Talponedo n. 8 a Porcia (PN) P.IVA e C.F. 01033710938, corrispondono a quelli indicati nella comunicazione di aggiudicazione con determina dirigenziale nr. 168 del 08/04/2024;
- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali originarie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile autorizzato;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che dagli atti esistenti presso l'Ente non risulta che l'Impresa appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, avesse fatto cessioni di credito;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha consegnato all'Istituto e al Direttore dei Lavori, che con la presente ne attesta la completezza e congruità, le dichiarazioni di conformità degli impianti (art. 7 DM37/08) e le schede di tutti i materiali utilizzati comprensive dei manuali di manutenzione;
- che lo Stato Finale è stato redatto in data 08/10/2024 e l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall' impresa PRESOTTO ENNIO SRL con sede in Via Talponedo n. 8 a Porcia (PN) P.IVA e C.F. 01033710938, in base al contratto già citato, sono regolarmente eseguiti e

LIQUIDA IL CREDITO DELL'IMPRESA COME SEGUE:

Ammontare dei lavori e oneri della sicurezza	€	113.496,33
Anticipazione	€	21.844,91
Certificato N° 1 in data 12/07/2024	€	48.306,41
Certificato N° 2 in data 29/08/2024	€	42.777,53
<i>sommano gli acconti</i>	€	<i>112.928,85</i>

resta il credito netto dell'Impresa di € **567,48 + IVA**

(diconsi € cinquecentosessantasette/48), delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Aviano, li 10.10.2024

L'IMPRESA
PRESOTTO ENNIO Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Luca CASSETTA

Visto: Il RUP

Ing. Dimitri TRONCON

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 21/11/2024 11:55:44

IMPRONTA: 1E67BC4632192DD8599F6F0272AD3FABF0A000671570CCA1E2864F8AF08E305A
F0A000671570CCA1E2864F8AF08E305AB18ED65402E96B9F18DC2ACF23C5B15C
B18ED65402E96B9F18DC2ACF23C5B15C00ED65CC39CAC6F1845D3FC7E76785A1
00ED65CC39CAC6F1845D3FC7E76785A1F6332E5699B30DC3463351DED2B776A6

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La determina n. 593 del 21/11/2024 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 21/11/2024 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO

Aviano, li 21/11/2024

L'INCARICATO
Giulia Proto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIA PROTO

CODICE FISCALE: PRTGLI96T54G888D

DATA FIRMA: 21/11/2024 15:37:13

IMPRONTA: 673E4FD67E376676AD5E0F97CD7F459D085CAA684F2CD77CDF4DD77342ECE7C4
085CAA684F2CD77CDF4DD77342ECE7C40B1800E89B6F2B4432287DE7851CAEB6
0B1800E89B6F2B4432287DE7851CAEB61FC2859CC9ED13B58AE963E687FA6FAD
1FC2859CC9ED13B58AE963E687FA6FAD190DDD8694A8D74821D4928664C3AB05