

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA
"APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA"**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 404

DATA

19/09/2023

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa "Approvvigionamenti, Economato e Logistica",
adotta la presente determinazione

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E CONCORDAMENTO TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UNA CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE PRESSO LA SEDE DI AVIANO (CUP J34E22001220006 - CIG DERIVATO 94718577A9), IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID SIGEF 2487 CIG 91855679AD), STIPULATO IN DATA 25.10.2022 DA CONSIP S.P.A. CON LA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. INTERVENTO RIENTRANTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)" "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E CONCORDAMENTO TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UNA CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE PRESSO LA SEDE DI AVIANO (CUP J34E22001220006 - CIG DERIVATO 94718577A9), IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID SIGEF 2487 CIG 91855679AD), STIPULATO IN DATA 25.10.2022 DA CONSIP S.P.A. CON LA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. INTERVENTO RIENTRANTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)" "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU".

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA"

Premesso che:

- Questo Istituto ha in programma la sostituzione della CT/PET Philips mod. Gemini TF 16 attualmente in uso presso la Medicina Nucleare della sede di Aviano, quale linea di investimento rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento/subinvestimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie), "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" (CUP J34E22001220006);
- L'importo complessivo dell'intervento è stato quantificato in € 2.849.422,00, riferito alle attività previste nel seguente prospetto economico:

A) APPARECCHIATURE	IMPORTI
A.1 Importo fornitura	€ 2.159.000,00
A.2 Accessori opzionali	€ -
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
A.4 Smontaggio	€ 5.000,00
TOTALE A)	€ 2.164.500,00
B) LAVORI	
B.1 Lavori propedeutici all'installazione	€ 130.000,00
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
B.3 Spese tecniche	€ 15.600,00
TOTALE B)	€ 150.600,00
C) SOMME C	
C.1 Imprevisti	€ 4.918,03
C.2 Accantonamenti	€ 4.000,00
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.000,00
C.2.b Spese commissioni giudicatrici	
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
TOTALE C)	€ 23.918,03
D) IVA	
D.1 IVA su B+C.1	€ 34.213,97
D.2 IVA su A	€ 476.190,00
TOTALE D)	€ 510.403,97
TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 2.849.422,00

- La spesa complessiva prevista dal suddetto prospetto economico è così finanziata:
 - per € 1.842.085,00 dall'Unione Europea "NEXTGENERATIONEU", nell'ambito della Missione 6, Componente 2, Investimento/subinvestimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 26930/GRFVG del 29/11/2022);
 - per € 1.007.337,00 con quota parte del contributo regionale in conto capitale assegnato con D.G.R. n. 1600 del 28.10.2022 (Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 25884/GRFVG del 25/11/2022);

Dato atto che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 364 del 02.11.2022, in conformità all'autorizzazione formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, è stato disposto di procedere all'emissione dell'ordine di fornitura in adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1 - ID SIGEF 2487 – CIG 91855679AD, stipulato in data 25.10.2022 da Consip S.p.A. con la GE Medical Systems Italia S.p.a., prima nella graduatoria della predetta gara aggiudicata in data 16.09.2022;
- In data 02.11.2022 questo Istituto ha emesso l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 7003627 (CIG derivato 94718577A9, CUP J34E22001220006), che è stato accettato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. in data 04.11.2022;
- Il contratto affidato alla GE Medical Systems Italia S.p.a. comprende le seguenti prestazioni ed attività:

DESCRIZIONE		PREZZO (IVA ESCLUSA)
Tomografo PET/CT GE Healthcare Discovery MI Gen2 5 Ring	1	€ 1.925.000,00
Tavola piatta in fibra di carbonio per radioterapia con indicizzazione Varian	1	€ 9.000,00
Iniettore Angiografico Ulrich Inject CT Motion	1	€ 10.000,00
Gating respiratorio deviceless GE Motion Free	1	€ 65.000,00
Centratori laser mobili Dorado Nova 3	1	€ 35.000,00
Upgrade della workstation di elaborazione a sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee GE AW Server 3.2L	a corpo	€ 40.000,00
Servizio accessorio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature e accessori	a corpo	€ 5.000,00
Formazione specialistica del personale (3 giornate)	a corpo	€ 5.000,00
Oneri sicurezza relativi ai rischi interferenziali	a corpo	€ 500,00
Importo totale del contratto, IVA esclusa		€ 2.094.500,00

- Il suddetto importo di € 2.094.500,00, più IVA, è finanziato per € 1.842.085,00 dall'Unione Europea "NEXTGENERATIONEU" e per la restante parte con il contributo regionale in conto capitale sopra citato;
- In data 15 novembre 2022 è stato effettuato il sopralluogo presso le aree della Medicina Nucleare interessate dall'intervento in oggetto, richiesto dall'Amministrazione con l'ODA sopra citato, ai fini della redazione da parte dell'Appaltatore del Progetto di massima previsto dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico dell'accordo quadro, necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali a carico dell'Istituto, propedeutici all'esecuzione da parte della GE Medical Systems Italia S.p.a. delle opere di installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;
- L'art. 3.1 del suddetto Capitolato tecnico prevede, infatti, che *"Sarà a carico dell'Amministrazione la redazione del "progetto esecutivo" per la realizzazione dei lavori necessari nonché l'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del "progetto di massima", incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento). L'Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura"*;

- Con determinazione dirigenziale n. 16 del 13.01.2023 si è proceduto all'approvazione del progetto di massima predisposto dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. e acquisito in data 25.11.2022 a protocollo dell'Istituto al n. 21112/A;
- Successivamente il progetto di massima è stato aggiornato al fine di introdurre alcune modifiche non sostanziali e i relativi elaborati sono stati acquisiti a protocollo dell'Istituto in data 18.01.2023 al n. 1061/A;
- Con determinazione dirigenziale n. 84 del 21.02.2023 è stato approvato il cronoprogramma complessivo delle fasi principali dell'intervento, comprensivo dei procedimenti di progettazione ed esecuzione dei lavori a carico dell'Amministrazione, dando evidenza dell'accordo nel frattempo intervenuto tra questo Istituto e la GE Medical Systems Italia S.p.a. che, come consentito dall'art. 3.1. del Capitolato tecnico dell'accordo quadro, ha ridefinito in 380 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (02.11.2022) il termine assegnato a questo Istituto per concludere i lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali, propedeutici all'esecuzione delle opere di installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;
- Con nota prot. n. 3935/P del 22.02.2023 la summenzionata determinazione n. 84/2023 è stata trasmessa a Consip S.p.a. per dare informazione dell'accordo intervenuto in relazione al termine di esecuzione dei lavori a carico dell'Amministrazione;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della S.O.C. "Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche" n. 105 del 02.03.2023, con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione dei summenzionati lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dallo Studio tecnico associato Emme Progetti dei per. ind. Mauro Menegatti e Lucio Murador (capogruppo) e dalla Coopprogetti Società Cooperativa a responsabilità limitata (mandante);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 20.07.2023 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali, propedeutici all'esecuzione delle opere di installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori, redatto dal suddetto RTP;
- la Determinazione Dirigenziale n. 262 del 31.05.2023 di aggiudicazione alla Fora S.p.a. del contratto di noleggio di una diagnostica PET-TC su mezzo su container che dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni sanitarie nel periodo intercorrente tra la data di smontaggio della PET da sostituire e fino alla messa in esercizio della nuova CT/PET in acquisizione, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e delle opere di installazione e messa in esercizio della nuova apparecchiatura, senza interruzioni dell'attività sanitaria;
- il contratto stipulato dall'Istituto con la Fora S.p.a. in data 05.07.2023, nel quale è stato stabilito (art. 4 "Durata") che, *al fine di assicurare il pieno coordinamento con il periodo previsto di inutilizzo della PET in uso e in fase di sostituzione, la durata del presente appalto è quantificata in 100 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, che dovrà avvenire in concomitanza con la cessazione di utilizzo della PET esistente, in modo da non generare interruzioni nello svolgimento dell'attività sanitaria o quanto meno di ridurla al minimo indispensabile*, fermo restando che il servizio decorrerà, in ogni caso, dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, in data che sarà definita dalla stazione appaltante al fine di assicurare il pieno coordinamento con la data di cessazione di utilizzo della PET in fase di dismissione;
- la Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.O.C. "Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche" n. 365 del 16.08.2023 di affidamento alla Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN) dell'appalto dei lavori di adeguamento edile e impiantistico dei locali, propedeutici all'esecuzione delle opere di installazione e messa in esercizio della nuova CT/PET;
- il verbale della riunione di coordinamento del 29.08.2023 propedeutica all'avvio delle fasi esecutive dei contratti relativi alla fornitura della nuova CT/PET (appaltatore GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.), ai lavori di adeguamento edile-impiantistico (appaltatore Presotto Ennio S.r.l.) e al servizio di noleggio della PET su container (appaltatore FORA S.p.A.), nel quale sono state riportate le date di avvio delle singole prestazioni concordate con gli operatori economici e alcune istruzioni operative;

Ricevuta per le vie brevi in data 05.09.2023 comunicazione della FORA S.p.a. di richiesta di posticipare di quindici giorni l'avvio del servizio di noleggio della PET su container, indispensabile per garantire l'attività sanitaria nel periodo intercorrente tra lo smontaggio della PET esistente e la messa in esercizio della nuova CT/PET, motivata dall'impossibilità sopravvenuta di poter disporre dell'apparecchiatura destinata al noleggio presso questo Istituto e attualmente in uso presso altra Azienda Ospedaliera che ne ha richiesto inaspettatamente la prosecuzione di impiego;

Precisato che in relazione alla suddetta richiesta è stata acquisita la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti a posticipare l'avvio delle fasi esecutive dei vari contratti ed è stata concordata con i medesimi un aggiornamento del cronoprogramma complessivo nei termini di seguito indicati:

Attività	Data/Periodo	Soggetto coinvolto
Arrivo PET su container	28/09/2023	FORA
Smontaggio non conservativo PET esistente	02/10/2023	GE Medical Systems Italia
Inizio servizio esecuzione esami PET su container	03/10/2023	FORA
Inizio lavori di adeguamento locali (previsti 60 gg di esecuzione)	03/10/2023	PRESOTTO ENNIO SRL
Ultimazione lavori di adeguamento locali	01/12/2023	PRESOTTO ENNIO SRL
Sopralluogo verifica idoneità locali	02/12/2023	GE Medical Systems Italia
Consegna apparecchiatura e installazione meccanica	dal 04 al 07/12/2023	GE Medical Systems Italia
Esecuzione prove e calibrazioni su nuova PET	dall'11 al 22/12/2023	GE Medical Systems Italia
Prove di collaudo e test con Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria	dal 18 al 29/12/2023	GE Medical Systems Italia
Formazione del personale sanitario e tecnico del CRO da parte di tecnico GE	dal 08 al 09/01/2024	GE Medical Systems Italia
Relazione della Fisica Sanitaria sui test eseguiti ed emissione certificato di collaudo tecnico/funzionale da parte dell'Ingegneria Clinica	09/01/2024	GE Medical Systems Italia
Formazione con lo Specialist e prime applicazioni su pazienti	dal 09 al 12/01/2024	GE Medical Systems Italia
Verbale di esecuzione della formazione su personale sanitario e tecnico	12/01/2024	GE Medical Systems Italia
Ultimo giorno previsto di attività della PET su container	12/01/2024	FORA
Emissione certificato di verifica di conformità fornitura nuova PET	Dal 15/01/2024	GE Medical Systems Italia
Emissione certificato di verifica di conformità servizio noleggio PET su container	Dal 15/01/2024	FORA

Preso atto che la FORA S.p.a. in data 14.09.2023 con comunicazione acquisita in pari data a protocollo al n. 16611/A ha confermato che la PET su container sarà resa disponibile nei termini indicati nel suddetto cronoprogramma;

Considerato che per effetto del suddetto aggiornamento del cronoprogramma si rende necessario concordare con la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. un termine suppletivo di 15 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di 380 giorni naturali e consecutivi, in precedenza concordato, previsto per ultimare i lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei locali a carico dell'Amministrazione;

Atteso che, per la suddetta finalità, con comunicazione prot. n. 16618/P del 14.09.2023 è stata chiesta alla GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. l'approvazione del nuovo termine di 395 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (02.11.2022), proposto dall'Amministrazione per concludere i lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali, propedeutici all'esecuzione delle opere di installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;

Acquisita a protocollo n. 0016828-A in data 19.09.2023 la comunicazione della GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. di approvazione del nuovo termine di esecuzione dei lavori sopra indicato, derivante dalla rimodulazione del cronoprogramma complessivo dell'intervento;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare la rimodulazione del cronoprogramma complessivo dell'intervento nei termini sopra indicati e di dare atto dell'intervenuto accordo tra questo Istituto e la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., come consentito dall'art. 3.1. del Capitolato tecnico dell'accordo quadro in oggetto, con riferimento al termine di esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali a carico dell'Amministrazione, che viene ridefinito in 395 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ODA (02.11.2022);
- di trasmettere il presente provvedimento a Consip S.p.a. al fine di dare comunicazione del suddetto accordo intervenuto tra le parti;

Precisato che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 "*Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C2 – Sostituzione RUP*", esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie sopra citate, con nomina del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica;

Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie comunicazioni, conservate agli atti, di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in materia;

Visti/e:

- il decreto legislativo 12.1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.*" e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 10.08.2006, n. 14 "*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 17.12.2018, n. 27 "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*";
- la legge regionale 12.12.2019, n. 22 "*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*";

Richiamati/e:

- l'Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 11.08.2022 e, in particolare, il Titolo IV "*Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione*";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022;
- l'Atto di delega prot. n. 0013686/P del 02.08.2022;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dare atto dell'intervenuto accordo tra questo Istituto e la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. che, come consentito dall'art. 3.1. del Capitolato tecnico dell'accordo quadro in oggetto (ID SIGEF 2487) stipulato in data 25.10.2022 tra CONSIP S.P.A. e la predetta Società, ha ridefinito in 395 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 02.11.2022 di emissione dell'ODA n. 7003627, il termine assegnato all'Amministrazione per concludere i lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali, propedeutici all'esecuzione delle opere di installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;
2. Di trasmettere il presente provvedimento a Consip S.p.a. al fine di dare comunicazione del suddetto accordo intervenuto tra le parti;
3. Di precisare che il cronoprogramma complessivo dell'intervento, per le motivazioni di cui in premessa, è stato aggiornato per accordo tra le parti nei termini di seguito indicati:

Attività	Data/Periodo	Soggetto coinvolto
Arrivo PET su container	28/09/2023	FORA
Smontaggio non conservativo PET esistente	02/10/2023	GE Medical Systems Italia
Inizio servizio esecuzione esami PET su container	03/10/2023	FORA
Inizio lavori di adeguamento locali (previsti 60 gg di esecuzione)	03/10/2023	PRESOTTO ENNIO SRL
Ultimazione lavori di adeguamento locali	01/12/2023	PRESOTTO ENNIO SRL
Sopralluogo verifica idoneità locali	02/12/2023	GE Medical Systems Italia
Consegna apparecchiatura e installazione meccanica	dal 04 al 07/12/2023	GE Medical Systems Italia
Esecuzione prove e calibrazioni su nuova PET	dall'11 al 22/12/2023	GE Medical Systems Italia
Prove di collaudo e test con Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria	dal 18 al 29/12/2023	GE Medical Systems Italia
Formazione del personale sanitario e tecnico del CRO da parte di tecnico GE	dal 08 al 09/01/2024	GE Medical Systems Italia
Relazione della Fisica Sanitaria sui test eseguiti ed emissione certificato di collaudo tecnico/funzionale da parte dell'Ingegneria Clinica	09/01/2024	GE Medical Systems Italia
Formazione con lo Specialist e prime applicazioni su pazienti	dal 09 al 12/01/2024	GE Medical Systems Italia
Verbale di esecuzione della formazione su personale sanitario e tecnico	12/01/2024	GE Medical Systems Italia
Ultimo giorno previsto di attività della PET su container	12/01/2024	FORA
Emissione certificato di verifica di conformità fornitura nuova PET	Dal 15/01/2024	GE Medical Systems Italia
Emissione certificato di verifica di conformità servizio noleggio PET su container	Dal 15/01/2024	FORA

4. Di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture interne coinvolte per gli adempimenti di competenza in relazione all'attuazione del cronoprogramma complessivo dell'intervento;

5. Di precisare che l'intervento di cui trattasi (CUP J34E22001220006) rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2, Investimento/subinvestimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) ed è finanziato con i fondi in premessa indicati;
6. Di dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
7. Di precisare che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Allegati: //

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
“APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA”
- dott. Raffaello Uliana-

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLO ULIANA

CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H

DATA FIRMA: 19/09/2023 13:25:44

IMPRONTA: 6BCF2732B893C86955B8101F11859D718B0AEEF56111F28BEA62B94C57CA9A72
8B0AEEF56111F28BEA62B94C57CA9A7282CDDF719CD9C085D7983FF2BB028F08
82CDDF719CD9C085D7983FF2BB028F08CB45A11452EF36D8A2DA710C26F06C39
CB45A11452EF36D8A2DA710C26F06C39B3A986134917E0D84355669BDAE5EE98

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La determina n. 404 del 19/09/2023 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 19/09/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 19/09/2023

L'INCARICATO
Silvia Pivetta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVIA PIVETTA

CODICE FISCALE: PVTSLV87P50G888M

DATA FIRMA: 19/09/2023 14:32:15

IMPRONTA: 1F06B4E3038D91665A537CFA12FE437DBE70236D9A447DDC141E961C2CDAD4DD
BE70236D9A447DDC141E961C2CDAD4DD961665C9C9C5FF358EFBC288D2BC2DD8
961665C9C9C5FF358EFBC288D2BC2DD857D73AD8C50EC262961AD8A9A700F838
57D73AD8C50EC262961AD8A9A700F83814F3BAB71E83D32FF616E4004B27869D